

TDC NET Bygherre - NCC Danmark Entreprenør

Mødereferat

27/5-2020

- **Tilstede.**
- NCC : Lasse Enetoft. (Referent)
- TDC : afbud
- Grf. Corneliussens Villaby Werner Schmidt Formand : Poul Jakobsen Næstformand.

- **Veje som Gennemgås med Grf. Corneliussens villaby**

- Vegas Alle nr 3 - 23 - 4 - 20,
- Uranus Alle fra nr. 7 - 9 og 16 - 20
- Amager Landevej lige numre fra 152 -164
- Gemmas Alle fra 1 - 21 og 2 – 20

- **Fotodokumentation af vejarealer.**

- 1) Vejarealerne er filmet i uge 21 og 22

Denne videoer vil kunne bruges som Dokumentation når arbejdet er afsluttet, i tilfælde af tvivl omkring vejarealets tilstand forud for opstart på gravearbejdet.

- **Teknik skabe.**

Små teknik skabe kaldes herefter LF Skabe. Store teknik skabe kaldes herefter HF skabe. Skabe udføres i farven Grøn og placeres 10 cm sidevejs fra eksisterende skabe, Samt 10 cm væk fra skel evt. hegn eller hæk. Mv. af hensyn til at disse skal kunne males og klippes eks.

- **Uranus Alle Nr. 7-9 samt 16-20**

1 stk LF Skab placeres ved Gemmas Alle Nr 16b ved hæk ud mod Uranus Alle.

(se vedhæftede billede)

- **Gemmas Alle Nr. 1-21 samt 2-20**

2 stk. LF Skabe Placeres fortrinsvis Skel i Skel ved nr 19 samt 1-3

(se vedhæftede billeder)

- **Amager landevej Nr. 152 – 164**

1 stk LF skab placeres på hjørnet af Gemmas Alle og Amager Landevej 152

(se vedhæftede billede)

- **Vegas Alle Nr. 3 - 23 samt 4 – 20**

2 stk LF Skabe placeres ved Nr 11-13 samt på Vegas Alle ud for adressen Amager Landevej 164 (se vedhæftede Billeder)

- **Anlægsarbejdets udførelse**

- 1) Det planlægges at opstarte grave arbejdet på Gemmas Alle i uge 23 Tirsdag 2/6-2020 og forventes at nå til Grf. Corneliussens villaby vejarealer i løbet af uge 24
- 2) Inden gravearbejdet opstartes uddeles der Flyers til postkasser med relevant info. Det planlægges at uddele disse i så god tid som muligt og senest 2-3 dage før opstart på gravearbejdet.
- 3) Hoved Traceet på ovenstående veje placeres fortrinsvis imellem 0.10 – 0,70 cm fra skel. Og placeres henholdsvis i både ubefæstede og befæstede arealer. Afhængig af belægnings typer og af hensyn til hække samt stengærder støttemure mv.
- 4) Det planlægges at Senest en uge efter opstart på gravearbejde, påbegyndes Retableringen af belægninger.

- **Vejunderføringer**

Der skal i forbindelse med gravearbejdet udføres vejunderføringer med jordfortrængnings Raket, der skydes fra Hoved traceet til modsatte side af vejen hvor Fiber rør placeres skel i skel til fremtidige Kundetilslutninger.

- **Gemmas Alle**

Vejunderføringer udføres ved nr 19 – Uranus Alle 16b

- **Gemmas Alle**

Vejunderføringer udføres ved Nr. 2. 4-6. 8-10. 12-14.

- **Vegas Alle**

Vejunderføringer udføres ved Nr. 4-6. 8-10. 12-14. 16-18. 20- Uranus Alle 9 samt på tværs af Vegas Alle til Uranus Alle.

- **Uranus Alle**

Vejunderføringer udføres ved Nr 16-7

- **Observationer**

- 1) På Amager Landevej 158 er der et stort stengærde med natur sten, samt et stort vejtræ på bagsiden af stengærdet. Der passes særligt på dette når der graves forbi adressen.
- 2) Uranus Alle 16b har et stort blomsterbed som der tages hensyn til.
- 3) Vegas Alle 15 der er renovering af hus i gang der er opstillet stillads samt jordcontainer på gaden yderligere er der 4 stk store blomster kummer som skal fjernes inden traceet graves.
- 4) På Vegas Alle ud for adressen Amager landevej 164 er der et stort vejtræ der tages særlige hensyn til. Evt. håndgravning forbi dette eller skydning med raket i stedet for maskin gravning.

- **Retablering**

- 1) Der er ved Gennemgang af vejarealet i dag konstateret at fortovet er af ældre dato, men generelt er i pæn stand,
- 2) der er et par fliser som er Knækket Estimeret 10 stk. i den inderste række fliser mod skel hvor hoved traceet placeres, disse Estimeret 10 stk, fliser er det aftalt at NCC udskifter til hele fliser ved retablering. Uden at Grf. Corneliusussens Villaby skal afholde omkostninger til dette.
- 3) Såfremt der opstår behov for at grave op i kørebanen i forbindelse med vejunderføringer. Vil der blive retableret med Metode 4 asfalt retablering. Dette indebærer at der i første omgang udlægges en grov asfalt til top. Dette bliver efter ca. 1 år planfræst 3 cm i dybden og 25 cm på yderkanten af asflt lappen. Herefter bliver der udlagt 3 cm lagtykkelse slidlags produkt.

- **Afleverings Forretning**

- 1) Når anlægsarbejdet er færdigt afholdes der afleverings forretning fra Entreprenør til Grundejer forening. Ved denne aflevering deltager en Repræsentant for Tårnby Kommune som uvildig tredje part. For at afgøre hvad der er ret og rimeligt i tilfælde af tvivl eller tvister.